

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
Szerződés száma: 74/Ny/2011/SZTE
1. számú MÓDOSÍTÁS

ELŐZMÉNY:

A Szegedi Tudományegyetem

székhelye: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.

képviseli: Prof. Dr. Szabó Gábor rektor

Dr. Majó Zoltán gazdasági és műszaki főigazgató

azonosítószáma: 3365-20/2008

adószáma: 15329815-2-06, mint Megrendelő,

másrészről közös ajánlattevőként a

FERROÉP -Aktív SZTE TIOP-2.2.7-07/2F/2-2009-0008 Konzorcium

Konzorcium vezető: FERROÉP Fővállalkozó és Szerelőipari Zrt.

székhelye: 6725 Szeged, Kálvária sgt. 87/B

képviseli: Nemesi Pál vezérigazgató

cégjegyzékszám: 06-10-000170

adószáma: 11391069-2-06, mint Vállalkozó

Konzorcium tagja: Aktív Ipari, Építőipari és Kereskedelmi Kft.

székhelye: 6344, Hajós, Kossuth u. 21.

képviseli: Hévízi János ügyvezető

cégjegyzékszám: 03-09-100194

adószáma: 10459340-2-03, mint Vállalkozó

közt Vállalkozási szerződés jött létre a Szegedi Tudományegyetem TIOP-2.2.7-07/2F/2-2009-0008 számú pályázata keretében 2012. január 12. napján a Megrendelő Szeged, Semmelweis utca 6. szám alatti telephelyén megvalósítandó, **265 ágyas új klinika és a meglévő 410 ágyas klinika átépítése** létesítményekkel kapcsolatos építési-szerelési generálkivitelezési munkálatai tárgyában (Szerződés száma: 74/Ny/2011/SZTE/1.).

A szerződés 4.4. pontjában a teljesítés idejét Felek az alábbiak szerint határozták meg:

Az építési-szerelési kivitelezési tevékenység hiány- és hibamentes elvégzésének véghatárideje: a szerződéskötést követő 710 naptári nap (2013.december 22.)

Részhatáridő: 21.575 m² területű új klinikai épület (265 ágyas kapacitás) és a 410 ágyas klinikai épület I. em. „A” és „B” szárnyának, valamint a 410 ágyas klinikai épület északi új gépházának hiány- és hibamentes megépítése: a szerződéskötést követő 530 naptári nap (kötbér köteles) (2013. június 25.)

A kivitelezés során előre nem látható műszaki akadályok merültek fel:


1

- A munkaterületen terven nem szereplő közmű vezetékeket (10-20 kV-os kábelt, távhő, termál vezetéket) talált Vállalkozó, a munkaterület feltárását kézi munkával kellett elvégezni.
- Szennyvízcsatorna nyomvonal módosítása vált szükségessé, tekintettel arra, hogy a város beruházásában megvalósult közmű nem a tervek szerint került kiépítésre, ezért a csatlakozás biztosításához a nyomvonalat korrigálni kellett.
- A fellelt vezetékeket (távhő, termál, falazott szennyvízcsatorna) el kellett bontani.

Vállalkozó ajánlatának elkészítésekor ezekkel a munkákkal nem számolt, a teljesítési határidő vállalása ezeknek a munkáknak az időigényét nem tartalmazta. A teljesítési határidő változatlanul hagyása a Vállalkozó lényeges, jogos érdekét sértené. A műszaki akadályok felmerülésekor Vállalkozó akadályközléssel élt és jelezte, hogy a szerződésben vállalt teljesítési részhatáridőt nem tudja tartani. Megrendelő az akadályközléseket tudomásul vette, tekintettel arra, hogy valamennyi felmerült akadály a Felek magatartásán kívülálló okokból következett be.

Felek mindent elkövettek az akadályok lehető legrövidebb időn belül történő elhárítására. Vállalkozó bejelentett többlet kivitelezési időigényét – a műszaki ellenőr és a független mérnök bevonásával – Megrendelő az igényt felülvizsgálta. Megállapításra került az akadályozó körülményeknek a kivitelezésben kritikus útnak számító munkafolyamatokra gyakorolt hatása, és ennek alapján megalapozottnak 67 nap többlet kivitelezési időigényt fogadtak el Felek.

A műszaki akadályok elhárításával kapcsolatos költségek a szerződéses tartalékkeret terhére kerültek elszámolásra, ezért a vállalkozási díj módosítását nem igényelte.

A fenti okból a Felek a szerződéses határidő módosításában állapodtak meg az alábbi tartalommal:

MÓDOSÍTÁS:


1. A Szerződés 4.4. pontja az alábbiak szerint módosul:

4.4. A teljesítés ideje:

Az építési-szerelési kivitelezési tevékenység hiány- és hibamentes elvégzésének véghatárideje: a szerződéskötést követő 777 naptári nap (2014. február 26.)

Részhatáridő: 21.575 m2 területű új klinikai épület (265 ágyas kapacitás) és a 410 ágyas klinikai épület I. em. „A” és „B” szárnyának, valamint a 410 ágyas klinikai épület északi új gépházának hiány- és hibamentes megépítése: a szerződéskötést követő 597 naptári nap (kötbér köteles) (2013. augusztus 31.)

2. Vállalkozó jelen szerződésmódosítás mellékleteként csatolja a módosított műszaki és pénzügyi ütemtervét, amely dokumentum a Szerződés 3. sz. mellékletének a helyébe lép.
3. Vállalkozó tudomással bír arról, hogy jelen szerződésmódosítás hatályba lépéséhez a Közreműködő Szervezet jóváhagyása szükséges, illetve támogatás csak jóváhagyott szerződésmódosítás alapján lehetséges.
4. A Szerződésnek a jelen módosítással nem érintett pontjai változatlanul hatályban vannak. A Szerződés a jelen módosítással együtt érvényes. A jelen módosításban



foglaltak Felek akaratával mindenben megegyezik, melyet Felek a szerződésmódosítás aláírásával igazolnak. A szerződésmódosítás 6 eredeti példányban készült.

5. A jelen szerződésmódosítás fizikailag nem csatolt részét képező melléklete:
Módosított műszaki-pénzügyi ütemterv

Szegeden, 2013. évi január 14. napján

Megrendelő részéről:



.....
Szegedi Tudományegyetem
Prof. Dr. Szabó Gábor
Rektor

.....
Szegedi Tudományegyetem
Dr. Majó Zoltán
Gazdasági és műszaki főigazgató

.....
Gazdasági és műszaki főigazgató

Vállalkozó részéről:

.....
FERROÉP Fővállalkozó és Szerelőipari
Zrt.
Nemesi Pál
Vezérigazgató

FERROÉP
Fővállalkozó és Szerelőipari Zrt.
6725 Szeged, Kálvária sgt. 87/b
Adószám: 11391069-2-06

.....
Aktív Ipari, Építőipari és Kereskedelmi
Kft.
Hévizi János
Ügyvezető

AKTÍV KFT 5.
6344 Hódos, Kossuth u. 21.
Adószám: 10459340-2-03
Tel. szám: 03-09-100-194