

TERVEZÉSI SZERZŐDÉS

2. számú módosítás

Előzmény:

Szegedi Tudományegyetem (Székhely: 6720 Szeged, Dugonics tér 13; (képviselő: Prof. Dr. Szabó Gábor rektor és Dr. Majó Zoltán gazdasági és műszaki főigazgató), mint **Megrendelő**, másrészt a **KÖZTI Zrt.** (Székhely: 1012 Budapest, Pálya u. 4-6. képviselő: Smaraglay László igazgató; adószám: 10569731-2-41, Bankszámlaszám: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. 10200940-22014173-00000000), mint **Tervező** (továbbiakban Tervező) között tervezési szerződés jött létre a Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ 6725 Szeged, Semmelweis u. 6. szám alatti 410 ágyas klinika épülete belső átalakítási munkáinak tervezésére, amelyet a felek 2011. szeptember 20-án módosítottak.

Az alábbi indokra hivatkozással a szerződés ismételt módosítása vált szükségessé:

A tervezési szolgáltatás során az épület tűzmelegelőzési és tűzvédelmi részeinek hatósági egyeztetése vált szükségessé, amelyek eredményeként rendelkezésre áll a jelen szerződésmódosításra:

- Venczel Sándor tűzvédelmi szakértő által elkészített SZV-05/2011. számú szakértői vélemény
- 2011. július 22-i, Venczel Sándorral történt egyeztető tárgyalás jegyzőkönyve
- szeptember 01-én Környei Béla tűzoltó alezredessel (SZMJV HÖT) történt egyeztető tárgyalás jegyzőkönyve
- Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságon 2011. november 02-án lezajlott egyeztetés jegyzőkönyve.

A fentiek alapján a felek együttesen rögzítették, hogy a épület tűzmelegelőzési és tűzvédelmi részeinek engedélyes és kiviteli tervrész tervezői munkaigénye lényegesen meghaladja az alap szerződéskori ismeretek szerinti tervezői munkaidő ráfordítást, további altervezők bevonását teszi szükséges. Erre tekintettel a Tervező kérte és a Megrendelő elfogadta az alábbi módosításokat:

Módosítás:

1. A Megrendelő az előzményben rögzített épület tűzmelegelőzési és tűzvédelmi részeinek engedélyes és kiviteli terve elkészítésére tekintettel a tervezési díjat az alábbiakra módosítja:

Nettó tervezési díj: 33.100.000,-Ft + ÁFA azaz bruttó: 41.375.000,-Ft

2. Az előzményben rögzítettek figyelemmel a felek a teljesítési határidőt módosítja az alábbiakra:

Építési engedélyezési terv; teljes körű adatszolgáltatást követő 45 munkanap

Kiviteli terv: jogerős építési engedélyt követő 45 munkanap.



A jelen módosítással nem érintett szerződéses elemek változatlanul hatályosak.
Szeged, 2011. november 15.

Megrendelő:




Dr. Szabó Gábor
Rektor



Dr. Majó Zoltán
Gazdasági és műszaki
főigazgató



Tervező:



KÖZTI Zrt.
Képv.: Smaraglay László
Igazgató

